

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА 2024-2029 ГОДЫ»,

утверждена постановлением администрации района от 13.10.2023 № 907
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации округа от 20.03.2024 № 388, от 06.06.2024 № 898, от 13.09.2024 № 1420)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
управление строительства и ЖКХ администрации Кирилловского муниципального округа,

начальник управления строительства и ЖКХ администрации Кирилловского муниципального округа Шолопова Елена Александровна, 8(81757) 3-14-21,

e-mail: yprstroy@mail.ru

 Е.А. Шолопова

СОГЛАСОВАНО

Соисполнители программы:

Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа



Т.А. Окунева

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа



Е.Н. Прыганова

Начальник управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа



А.В.Соловьев

Начальник управления финансов администрации округа



А.Е. Емеличева

Дата составления: 27.02.2025

Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2029 годы», утверждена постановлением администрации района от 13.10.2023 № 907 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации округа от 20.03.2024 № 388, от 13.09.2024 № 1420) с целью повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и формирование комфортной среды проживания.

Основными задачами программы являются:

- стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кирилловского округа
- развитие инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды;
- повышение качества и комфорта городской среды на территории округа.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых индикаторов и показателей программы.

Реализация мероприятий программы «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы» в 2024 году позволила достичь следующих результатов:

Мероприятия муниципальной программы реализовывались по двум подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды»;
- подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды».

Исполнение показателей программы за 2024 год:

- *общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения округа жильем),* план — 45,61 м², факт - 41,5 м²;
- *ввод жилых домов:* план — 13,4 тыс. м², факт — 9,151 тыс. м². Показатель не исполнен.
- *в т.ч. ввод жилых домов индивидуальными застройщиками:* план — 6,0 тыс. м, факт — 9,151 тыс. м². Показатель исполнен.
- *количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия:* план - 0 семья, факт - 0 семья. Показатель исполнен;
- *выполнение ежегодного планового задания по региональному государственному экологическому контролю:* план - 100 %, факт - 100 %. Показатель исполнен.
- *протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, отремонтированных в отчетном году:* план — 1,85 км, факт - 7,791 км. Показатель исполнен.
- *доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами:* план - 100 %, факт - 100 %. Показатель исполнен;
- *удельная величина потребления электрическая энергия в многоквартирных домах:* план - 1104,79 кВт на 1, факт - 1104,79 кВт на 1 проживающего. Показатель исполнен;
- *удельная величина потребления тепловая энергия в многоквартирных домах:* план - 0,17 Гкал м², факт — 0,17 Гкал на 1 м², общей площади. Показатель исполнен;
- *удельная величина потребления холодная вода в многоквартирных домах:* план — 15,38 м³, факт — 15,38 м³. на 1 проживающего. Показатель исполнен;
- *количество публикаций информационных материалов для организации жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»* план — 2 шт., факт — 2 шт. Показатель исполнен;

- доля жителей города Кириллова, принимающих участие в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий: план - 0,9 %, факт - 5,1 %. Показатель выполнен.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»

- общая площадь земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой: план - 0, факт - 0. Показатель выполнен;

- доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей: план - 0, факт - 0. Показатель выполнен;

- площадь расселенного аварийного жилищного фонда: план - 7303,0, факт - 7253,0. Показатель выполнен на 99% из-за исключения 2 жилых помещений в связи со смертью собственников;

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: план - 397, факт - 409 человек. Показатель выполнен;

- площадь отремонтированных домов: план - 457,7 м², факт - 2340,3 м². Показатель выполнен;

- количество отремонтированных многоквартирных домов муниципального жилого фонда: план - 1, факт - 2. Показатель выполнен;

- доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: план - 73,1 %, факт - 70 %. Показатель не выполнен;

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения: план - 100%, факт - 100%. Показатель выполнен;

- доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: план - 90%, факт - 100%. Показатель выполнен;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок: план - 1 ед.; факт - 0 м². Показатель не выполнен;

- количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в Кирилловском муниципальном округе: план - 10 шт.; факт - 125 шт. Показатель перевыполнен;

- протяженность улиц населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытий: план - 6,8 км.; факт - 6,085 км. Показатель выполнен на 89,5%, из-за переноса средств ремонта на содержание;

- количество отремонтированных мостов: план - 0 шт.; факт - 1 шт. Показатель перевыполнен;

- протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых осуществлялись функции по их содержанию: план - 853,669 км.; факт - 813,759 км. Показатель выполнен на 95,3% в связи с уменьшением количества км.

- установленных приборов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности: план - 39 ед.; факт - 39 ед. Показатель выполнен;

- количество установленных приборов учета холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности: план - 47 ед.; факт - 47 ед. Показатель выполнен;

- количество социально-значимых маршрутов связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Кирилловского муниципального округа: план - 11 ед.; факт - 16 ед. Показатель выполнен;

- количество новых точек наружного освещения: план - 72 ед.; факт - 141 ед. Показатель перевыполнен;

- количество обустроенных детских площадок и мест массового отдыха: план - 22 ед.; факт – 27ед. Показатель выполнен.

- количество отремонтированных памятников воинской славы: план - 18 ед.; факт – 23 ед. Показатель выполнен.

- количество обустроенных пожарных водоемов на территории округа: план - 41 ед.; факт – 46 ед. Показатель перевыполнен.

Реализация 5 этапа Областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» по Кирилловскому муниципальному округу включает в себя расселение 398 человек из 179 помещений. Все граждане расселены до 01.01.2025 г.

Ключи выданы от 172 квартир в новом многоквартирном жилом комплексе по улице Ленина в г. Кириллове д. 158, корпус А, Б, В, Г, Д.

В период реализации 5 этапа Программы в 2024 году путем выкупа предоставлено 2 жилых помещения общей площадью 59,6 м², на общую сумму 2492000,0 руб.

Отремонтировано автомобильных дорог – 13, 876 км., из них капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах составляет 7,791 км., между населенных пунктов 6,085 км.

По следующим дорожным объектам:

Алешинское территориальное управление – 1,5 км. (ремонт ул. Набережная д. Иванов Бор - (0,5 км.); участок дороги от д. Мигачево до д. Ладунино (1,0 км.);

Липовское территориальное управление – 0,14 км. (субсидия на подъезды к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям составила 915,8 тыс. руб. (в том числе обл. бюджет – 897,5 тыс. руб.; районный – 18,3 тыс. руб.). Данная субсидия была выделена на "Ремонт улицы в деревне Погорелово Липовского территориального управления" - 0,14 км.);

Николоторжское территориальное управление - 1,92 км. (ремонт трубопереезда на р. Хмелевка (0,01 км.); ремонт трубопереезда на подъезде к д. Устье Ситское (0,01 км.); ремонт подъезда к д. Дуравино (0,4 км.); ремонт ул. с. Никольский Торжок и ул. Волокославичское (0,5 км.). За счет областной субсидии проведен ремонт улицы Захарьинская от дома № 15 а до дома № 57 в с. Никольский Торжок Кирилловского муниципального округа, Вологодской области" (1 этап)" (1,0 км.);

Ферапонтовское территориально управление - 5,386 км. (ремонт улицы Заозерица в с.Ферапонтово (0,32 км.); ремонт дороги в д. Устье (0,51 км.); ремонт трубопереезда перед въездом в д. Щелково (0,049 км.); за счет областной субсидии проведены: капитальный ремонт моста в д. Сигово через р. Содошка в Кирилловском районе Вологодской области (22 п/м), ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Оденьево (0,613 км.), ремонт подъезда к деревне Мыс. (1 этап) (3,6 км.), ремонт дороги в поселке Запань-Нова Кирилловского округа, Вологодской области" (0,294 км.);

Городское территориальное управление – 4,93 км. (обустройство подъезда к домам № 156 и 158 по ул. Ленина (0,25 км.); парковочная зона у д.сада Зернышко (0,16 км.); ремонт трубопереезда ул. Революционная (0,015 км.). Благодаря областной субсидии, выделенной на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2024 году семь улиц (4,505 км.) города Кириллова были отремонтированы в летний сезон текущего года. Новый асфальт появился на улицах Гостинодворской, ул. Парышкинской (от ул. Преображенского до ул. Володарского), Революционной (от ул. Симоновской до конца), Дзержинского (от Симоновской до конца), ул. Победы. В песчано-гравийном исполнении будут отремонтированы участки дорог на улицах Володарского и Парижской Коммуны).

В 2024 году с ООО Мегастрой был заключен и исполнен муниципальный контракт по капитальному ремонту кровли и капитальному ремонту фундамента, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кирилловский район, п. Шиндалово, д. 5. Общая стоимость работ составила 3,6 млн. руб. (из них отмостка 301 062,33 руб., кровля 3373085,77 руб.).

Так же на 2024 год выполнены работы по капитальному ремонту фасада, системы электроснабжения и системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кириллов, ул. Ленина, д. 148 подрядной организацией ООО «Аякс-Строй» согласно договора № 45/2024-53 от 17.07.2024 года на общую сумму 13 333 972, 86 рублей (без НДС) (из них фасад 12 450 000,0 руб., система электроснабжения 380 000,0 руб., холодного водоснабжения 290 000,0 руб.).

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»

Исполнение показателей подпрограммы 2 за 2024 год:

- *общее количество общественных территорий городского поселения город Кириллов*: план – 1 ед., факт – 13 ед. Показатель исполнен
- *количество благоустроенных общественных территорий города Кириллова*: план – 1 ед., факт – 1 ед. Показатель исполнен.
- *доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий городского поселения город Кириллов*: план – 7,7 %, факт – 45,4%. Показатель исполнен;
- *общее количество территорий города Кириллова*: план – 13 ед., факт 13 ед. Показатель исполнен.
- *количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе*: план – 12200 человек., факт 12194 человек. Показатель не исполнен.
- *количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды*: план — 3050 человек, факт — 4104 человек. Показатель исполнен.
- *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе*: план – 25,0 %, факт – 33,7%. Показатель исполнен.
- *доля благоустроенных территорий города Кириллова*: план – 2,7 %, факт – 2,7 %. Показатель исполнен.
- *доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 2*: план – 90 %, факт – 0 %. Показатель не исполнен.
- *охват населения благоустроенными дворовыми территориями*: план – 0 %, факт – 0,02%. Показатель исполнен.

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году по нацпроекту в Кириллове привели в порядок тротуар по улице Гагарина от улицы Красноармейской до улицы Парижской Коммуны. Территория находится в зоне активного пешеходного транзита. Работы выполнила подрядная организация «РЕМСТРОЙ» на сумму 2 654 928,00 руб.

Проект «Гостинодворская – улица достойная горожан» стал победителем VIII Всероссийского конкурса проектов 2023 года комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Работы по благоустройству Гостинодворской улицы выполнены ООО «ГОАРА», городской площади «ДИЗАЙН СТРОЙ ПРОЕКТ» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.

- контракт №16 от 17 марта 2024г. на сумму 84 158 976,75 тыс. руб. ООО «ГОАРА»
- контракт № 32 от 09 июля 2024 г. на сумму 45 630 818 тыс. руб. ООО «ДИЗАЙН СТРОЙ ПРОЕКТ»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			
			2023 факт	отчетный год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2024 план	2024 факт	
1	3	4	5	6	7	8
«Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы»						
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района жильем)	м ² на чел.	44,59	45,61	41,5	Жилищная обеспеченность населения
2	Ввод жилых домов	тыс. м ²	12,5	13,4	9,151	Спад спроса
3	Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками	тыс. м ²	6,0	6,0	9,151	Спад спроса
4	Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия	ед.	0,00	0,00	0,00	
5	Выполнение ежегодного планового задания по региональному государственному экологическому контролю	%	100	100,0	100	
6	Протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, отремонтированных в отчетном году	км	1,515	1,85	7,791	
7	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами	%	100,00	100,00	100,00	
8	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВт на 1 проживающего	1104,79	1104,79	1104,79	
9	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,17	0,17	0,17	
10	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	куб.м. на 1 проживающего	15,38	15,38	15,38	
11	Количество публикаций информационных материалов для организаций жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-	шт.	2	2	2	

	телекоммуникационной сети «Интернет»					
12	Доля жителей города Кириллова, принимающих участие в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий	%	0,9	0,9	5,1	
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания»						
1	Общая площадь земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой	га	0	2,39	0	Нет технической возможности
2	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей	%	0	0	0	
3	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	72,84	73,1	60,0	Показатель не исполнен, так как центральное водоснабжение охватывает не весь муниципальный округ
4	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения	%	100	100	100	
5	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда	м ²	23,2	7303,4	7276,2	Показатель исполнен на 99% из-за исключения 2 жилых помещений в связи со смертью собственников
6	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	граждан	1	397	409	
7	Площадь отремонтированных многоквартирных домов	м ²	700,3	457,7	2340,3	
8	Количество отремонтированных многоквартирных домов муниципального жилого фонда	шт.	1	1	2	
9	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	1	1	0	Областное финансирование предоставлено не в полном объеме после перерасчета проектно-сметной документации
10	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в Кирилловском муниципальном округе	ед.	11	10	125	
11	Протяженность улиц населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытий	км.	2,8	6,8	6,085	Показатель выполнен на 89,5%, из-за переноса средств с ремонта на содержание дорог
12	Количество отремонтированных мостов	шт.	0	0	1	
13	Протяженность автомобильных дорог	км.	839,035	853,66	813,759	Показатель выполнен на 95,3%, в свя-

	местного значения, на которых осуществлялись функции по их содержанию			9		зи с уменьшением количества км.
14	Количество установленных приборов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности	ед.	39	39	39	
15	Количество установленных приборов учета холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности	ед.	47	47	47	
16	Количество социально-значимых маршрутов связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Кирилловского муниципального округа	ед.	11	11	16	
17	Количество новых точек наружного освещения	ед.	49	72	141	
18	Количество обустроенных детских площадок и мест массового отдыха	ед.	19	22	27	
19	Количество отремонтированных памятников воинской славы	ед.	13	18	23	
20	Количество обустроенных пожарных водоемов на территории округа	ед.	27	41	46	
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»						
1	Количество благоустроенных дворовых территорий города Кириллова	ед.	0	1	1	
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Кириллова	%	0	2,7	2,7	
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями	%	0	0	121	
4	Общее количество общественных территорий города Кириллова	ед.	13	13	13	
5	Количество благоустроенных общественных территорий города Кириллова	ед.	1	1	2	
6	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий города Кириллова	%	7,7	7,7	15,4	
7	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе	чел.	12200	12200	12194	Численность населения сократилась за счет естественной убыли
8	Количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды	чел.	2440	3050	4104	
9	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе	%	23,4	25	33,7	

10	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 2	%	0	90	0	Так как в рамках реализации проекта производится ремонт тротуаров
----	---	---	---	----	---	---

I. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы» в 2024 году содержит 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды»;
- подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды».

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начало	окончание	начало	окончание	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды»									
1.1	Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем размещения рекламных конструкций	Управление архитектуры и градостроительства администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	
1.2	Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	В 2024 году не реализовалось	В 2024 году не реализовалось	

1.3	Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилья муниципального и специализированного жилищного фонда	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	
1.4	Реализация регионального проекта: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	
1.5	Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	В 2024 году не реализовалось	
1.6	Участие в ликвидации навалов мусора	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	В 2024 году не реализовалось	
1.7	Региональный государственный экологический надзор	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	В 2024 году не реализовалось	
1.8	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена вышедших из строя (устаревших) приборов учета и комплектующих к ним всех муниципальных учреждений	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	

	округа								
1.9	Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений и прочие мероприятия по дорожной деятельности	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	
1.10	Приобретение дорожно-строительной техники, специальной техники, запасных частей к ней, а также навесного (прицепного) оборудования к указанной технике	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	выполнено	
1.11	Осуществление регулярных перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Кирилловского муниципального округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	выполнено	
1.12	Благоустройство населенных пунктов округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024		
1.13	Организация уличного освещения населенных пунктов округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	выполнено	
1.14	Обеспечение пожарной безопасности округа	Управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС ад-	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	31.12.024	01.01. 2024		

		министра- ции округа							
1.1 5	Обеспечение жи- льем молодых се- мей	Управле- ние строи- тельства и ЖКХ ад- министра- ции округа	01.01. 2024	31.12.024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	выпол- нено	
1.1 6	Обеспечение ка- чественной ин- фраструктуры округа	Управле- ние строи- тельства и ЖКХ ад- министра- ции округа	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024		
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»									
2.1	Реализация регио- нального проекта «Формирование комфортной го- родской среды	Управле- ние строи- тельства и ЖКХ ад- министра- ции округа	01.01. 2024	32.12.2024	01.01. 2024	31.12.2024	01.01. 2024	Выпол пол- нено	
2.2	Благоустройство улицы Гости- нодворская	Управле- ние строи- тельства и ЖКХ ад- министра- ции округа	01.01. 2024	31.12. 2024	01.01. 2024	31.12.024	01.01. 2024	Выпол пол- нено	

II. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы» в 2024 году израсходовано 604975,8тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета –90752,1 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета –335789,0тыс. руб.
- за счет средств бюджета округа – 176071,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджетов поселений –0 тыс. руб.
- за счет физических и юридических лиц - 2363,4тыс. руб.

По результатам 2024 года и на основании сведений, представленных в таблице 4 достигнутый уровень произведенных затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы соответствует утвержденному в муниципальной программе.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2024	сводная бюджетная роспись, план на 31.12. 2024	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2029 годы»	Всего	834 285,3	620730,0	604975,8
		Управление строительства и ЖКХ администрации округа	833 588,6	617791,1	602018,9
		Управление архитектуры и градостроительства администрации округа	345,0	598,0	598,0
		Управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округ	351,7	2358,9	2358,9
		Комитет по управлению имуществом администрации Кирилловского муниципального округа		0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды»	Всего, из них:	777 446,5	457793,3	447722,7
		Управление строительства и ЖКХ администрации района	777 101,5	457195,3	447124,7
		Управление архитектуры и градостроительства администрации района	345,0	598	598
Основное мероприятие 1.1	Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и схем	Управление архитектуры и градостроительства администрации округа	345,0	598	598

	размещения рекламных конструкций				
Основное мероприятие 1.2	Обеспечение земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Содержание, капитальный ремонт и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилья муниципального и специализированного жилищного фонда	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	341,1	8012,7	8012,7
Основное мероприятие 1.4	Реализация регионального проекта: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	10003,5	10003,5
Основное мероприятие 1.5	Организация в границах Кирилловского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	13264,8	13264,8
Основное мероприятие 1.6	Участие в ликвидации навалов мусора	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	35442,7	28945,4
Основное мероприятие 1.7	Региональный государственный экологический надзор	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	96,3	96,3
Основное мероприятие 1.8	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, паспортизация или замена вышедших из строя (устаревших) при-	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	776 760,4	45,7	45,7

	боров учета и комплекствующих к ним всех муниципальных учреждений округа				
Основное мероприятие 1.9	Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений и прочие мероприятия по дорожной деятельности	Управление строительства и ЖКХ администрации округа		263329,6	261521,2
Основное мероприятие 1.10	Приобретение дорожно-строительной техники, специальной техники, запасных частей к ней, а также навесного (прицепного) оборудования к указанной технике	Управление строительства и ЖКХ администрации округа		21002,4	21002,4
Основное мероприятие 1.11	Осуществление регулярных перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Кирилловского муниципального округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа		16649,8	16649,8
Основное мероприятие 1.12	Благоустройство населенных пунктов округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа		67078,0	65336,3
Основное мероприятие 1.13	Организация уличного освещения населенных пунктов округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа		19910,9	19887,7
Основное мероприятие 1.14	Обеспечение пожарной безопасности округа	Управления по мобилизационной подготовке, безопасности, делам ГО и ЧС администрации округа		2358,9	2358,9
Основное мероприятие 1.15	Обеспечение жильем молодых семей	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.16	Обеспечение качественной инфраструктуры округа	Управление строительства и ЖКХ администрации округа			
Подпрограмма 2	«Формирование	Всего,	52 860,7	162936,7	157253,1

	комфортной городской среды»	из них:			
		Управление строительства и ЖКХ администрации района	52 509,0	38 235,2	38 195,2
		Управление социально-экономического развития района администрации района	351,7	358,4	358,4
Основное мероприятие 2.1	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	602,7	86925,4	86925,4
Основное мероприятие 2.2	Благоустройство улицы Гостинодворская	Управление строительства и ЖКХ администрации округа	21 598,8	76011,3	76011,3

Таблица 4

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы округа (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы»	всего	620730,0	604975,8
		бюджет округа	194377,5	176071,3
		областной бюджет	423987,9	335789,0
		федеральный бюджет	0,03	90752,1
		бюджеты поселений	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0
		юридические и физические лица	2364,6	2363,4
Подпрограмма 1	«Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благо-	всего	457793,3	447704,7
		бюджет округа	171283,3	144159,8
		областной бюджет	284145,4	284856,7
		федеральный бюджет	0,00	16342,8
		бюджеты поселений	0,0	0,0

	приятной окружающей среды»	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0
		юридические и физические лица	2364,6	2363,4
Подпрограмма 2	«Формирование комфортной городской среды»	всего	162936,7	157253,1
		бюджет округа	31968,2	31911,5
		областной бюджет	130968,5	50932,3
		федеральный бюджет	0	74409,3
		бюджеты поселений	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0
		юридические и физические лица	0,0	0,0

Согласно сведениям, представленным в таблице 4, фактическое расходование средств по мероприятиям муниципальной программы по бюджету округа, областному, федеральному бюджетам, бюджетам поселений, государственным внебюджетным фондам и средств юридических и физических лиц соответствует плановым значениям, утвержденным в муниципальной программе.

III. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

В результате оценки реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы» и сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с запланированными выявлены факты не достижения плановых значений годовой объем ввода жилых домов составляет 9,151 тыс.м² общей площади жилых помещений, в том числе 9,151 тыс. м² индивидуального жилищного строительства, что меньше планового показателя, который составляет 13,4 тыс. м².

С 2014 – 2021 года Минприроды России отказывало застройщикам в выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. За последние 5 лет количество выдаваемых разрешений на строительство индивидуальных жилых домов сократилось почти в три раза. С 2021 года органам местного самоуправления вернули полномочия по выдаче разрешений на строительство, но темпы ввода жилья еще не набраны. В 2023 году выдано 107 разрешений на строительство. В 2024 году выдано 92 разрешения.

По результатам 2024 года достигнутый уровень произведенных затрат на реализацию мероприятий программы соответствует запланированному в муниципальной программе действующей редакции. Финансовое исполнение муниципальной программы по районному бюджету округа с учетом плановых значений сводной бюджетной росписи на 01.01.2024 года и фактических значений сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 года составило 98%. Нарушений сроков реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (утв. постановлением администрации района от 24.04.2013 № 400 (с изменениями) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского муниципального округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2029 годы». Интегральный показатель общей эффективности реализации муниципальной программы составил 1,541209 что свидетельствует о высокой эффективности данной муниципальной программы.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации округа от 20.03.2024 № 388;
- постановление администрации округа от 06.06.2024 № 898;
- постановление администрации округа от 13.09.2024 № 1420.

IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и формирование комфортной среды проживания Кирилловского муниципального округа требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Кирилловского округа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы» в полном объеме в последующие годы.

Таблица 5

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере- ния	Значения пока- зателей (инди- каторов)		Обоснование отклонений значений по- казателя (ин- дикатора) на конец отчет- ного года (при нали- чии)
			2024 год		
			план	ожида- емое значе- ние на конец года	
1	3	4	5	6	7
«Обеспечение населения Кирилловского района Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2024-2029 годы»					
1	Общая площадь жилых помещений, приходя- щая в среднем на одного жителя района (уровень обеспеченности населения района жильем)	м ² на чел.	45,61	41,5	Жилищная обеспечен- ность населе- ния
2	Ввод жилых домов	тыс. м ²	13,4	9,151	Спад спроса
3	Ввод жилых домов индивидуальными за- стройщиками	тыс. м ²	6,0	9,151	Спад спроса
4	Количество молодых семей, получивших жи- лые помещения и улучшившие жилищные условия	ед.	0,00	0,00	
5	Выполнение ежегодного планового задания по региональному государственному экологиче- скому контролю	%	100,0	100	
6	Протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами, отремонтированных в отчетном году	км	1,85	7,791	
7	Доля многоквартирных домов, в которых соб- ственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами	%	100,0 0	100,00	
8	Удельная величина потребления электриче- ской энергии в многоквартирных домах	кВт на 1 прожи- вающего	1104, 79	1104,79	
9	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв.м. об- щей пло-	0,17	0,17	

		щади			
10	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	куб.м. на 1 проживающего	15,38	15,38	
11	Количество публикаций информационных материалов для организаций жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	шт.	2	2	
12	Доля жителей города Кириллова, принимающих участие в выполнении работ по благоустройству общественных и дворовых территорий	%	0,9	5,1	
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и создание благоприятной окружающей среды»					
1	Общая площадь земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой	га	0	0	
2	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей	%	0	0	
3	Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	92	60	Центральное водоснабжение охватывает только часть округа
4	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения	%	100	100	
5	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда	м ²	7303,4	7276,2	Показатель исполнен на 99% из-за исключения 2 жилых помещений в связи со смертью собственников
6	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	граждан	397	409	
7	Площадь отремонтированных многоквартирных домов	м ²	457,7	2340,3	
8	Количество отремонтированных многоквартирных домов муниципального жилого фонда	шт.	1	2	
9	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	1	1	Областное финансирование представлено не в полном объеме после перерасчета

					проектно- сметной до- кументации
10	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в Кирилловском муниципальном округе	ед.	10	125	
11	Протяженность улиц населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и восстановлению дорожных покрытий	км.	6,8	6,085	Показатель выполнен на 89,5%, из-за переноса средств ремонта на содержание
12	Количество отремонтированных мостов	шт.	0	1	
13	Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых осуществлялись функции по их содержанию	км.	853,6 69	813,759	Показатель выполнен на 95,3%, в связи с уменьшением количества км.
14	Количество установленных приборов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности	ед.	39	39	
15	Количество установленных приборов учета холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности	ед.	47	47	
16	Количество социально-значимых маршрутов связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Кирилловского муниципального округа	ед.	11	16	
17	Количество новых точек наружного освещения	ед.	72	141	
18	Количество обустроенных детских площадок и мест массового отдыха	ед.	22	27	
19	Количество отремонтированных памятников воинской славы	ед.	18	23	
20	Количество обустроенных пожарных водоемов на территории округа	ед.	18	46	
Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»					
1	Количество благоустроенных дворовых территорий города Кириллова	ед.	1	1	
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Кириллова	%	2,7	2,7	
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями	%	0	121	
4	Общее количество общественных территорий города Кириллова	ед.	13	13	
5	Количество благоустроенных общественных территорий города Кириллова	ед.	1	2	

6	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий города Кириллова	%	7,7	15,4	
7	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе	чел.	12200	12194	Естественная убыль
8	Количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды	чел.	3050	4104	
9	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кирилловском муниципальном округе	%	25	33,7	
10	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 2	%	90	0	Не выполнен, так как на общественной территории производится обустройство тротуаров